MONITORING KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

LAPORAN MINGGUAN

PERIODE: Tanggal 11 juli 2022 Sd Tanggal 17 Juli 2022

KEGIATAN : Pemeliharaan Berkala Jalan Raya Cibeber, Cibeber - Sukanagara, Jalan Raya Sukanagara.

TAHUN : 2022

SUMBER DANA : APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2022

KONSULTAN PENGAWAS : PT.Jasa Mitra Manunggal KSO PT.Eskapindo Matra

NO./TGL. KONTRAK : 7 Maret 2022

	URAIAN		KEMAJUAN PEKERJAAN			PENYERAPAN DANA	PEKERJAAN MNGGU INI	MASALAH	TINDAK LANJUT
NO.			FISIK (%)						
			Rencana	Realisasi	Deviasi				
1.	Nama Paket	: Pemeliharaan Berkala Jalan Raya Cibeber, Cibeber - Sukanagara,							
		Jalan Raya Sukanagara.	31.597	27.922	-3.675				
	Penyedia Jasa	: PT.Makro Wijaya Mandiri							
	No./Tgl. Kontrak	: 276/KU.03.10.03/SP/01.10/UPTD-PJ2WPI / 19 Mei 2022							
	Nilai Kontrak Awal	: Rp 18,142,456,000.00							
	Nilai Kontrak ADD	:							
	No./Tgl. Kontrak ADD	:							
	Tanggal SPMK	: 20 Mei 2022'							
	Tanggal SPL	: 20 Mei 2022'					Pekerjaan Penghamparan dan pemadatan	Sering turun hujan di lokasi	Melaksanakan pekerjaan lebih
	Masa Kontrak	: 75 Hari Kalender					Hotmix AC-BC dan AC-WC	pekerjaan	awal
	Akhir Masa Kontrak	: 5 Juli 2022'					Pekerjaan Patching,	pekeljaali	awai
	Waktu Terpakai	: 52 Hari Kalender							
	Waktu Tersisa	: 23 Hari Kalender							
	Panjang Penanganan								
	Lapis Aus (AC-WC) (Tergelar)	: 13,960 (km)							
	Lapis Antara (AC-BC)	: 4.87 (km)							
	Panjang yg dikerjakan								
	Lapis Aus (AC-WC) (Tergelar)	: 2.500 (km)							
	Lapis Antara (AC-BC)	: 3.000 (km)							

KEGIATAN PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI TERSEBAR DI JAWA BARAT DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA BARAT

Tanggal, 17 juli 2022 Supervision Engineer

Ir.FABER SIAHAAN

MONITORING KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

LAPORAN MINGGUAN

PERIODE : Tanggal 11 juli 2022 Sd Tanggal 17 juli 2022

KEGIATAN : Pemeliharaan Berkala Jalan Sukanagara - Sindangbarang

TAHUN : 2022

SUMBER DANA : APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2022

KONSULTAN PENGAWAS : PT.Jasa Mitra Manunggal KSO PT.Eskapindo Matra

NO./TGL. KONTRAK : 7 Maret 2022

	. URAIAN		KEMAJUAN PEKERJAAN		PENYERAPAN DANA	PEKERJAAN MNGGU INI	MASALAH	TINDAK LANJUT	
NO.			FISIK (%)						
			Rencana	Realisasi	Deviasi				
1.	Nama Paket	: Pemeliharaan Berkala Jalan Sukanagara - Sindangbarang	73.350	96.848	23.498				
	Penyedia Jasa	: PT.Modern Widya Tehnical							
	No./Tgl. Kontrak	: 277/KU.03.10.03/SP/01.10/UPTD-PJ2WPI, 19 Mei 2022							
	Nilai Kontrak Awal	: Rp 13,607,715,101.00							
	Nilai Kontrak ADD	:							
	No./Tgl. Kontrak ADD	:							
	Tanggal SPMK	: 20 Mei 2022'							
	Tanggal SPL	: 20 Mei 2022'					Pekerjaan Penghamparan dan pemadatan	Sering turun hujan di lokasi	Melaksanakan pekerjaan lebih
	Masa Kontrak	: 75 Hari Kalender					Hotmix AC-BC dan AC-WC, Pekerjaan	,	' '
	Akhir Masa Kontrak	: 5 Juli 2022'					Coredrill	pekerjaan	awal
	Waktu Terpakai	: 52 Hari Kalender							
	Waktu Tersisa	: 23 Hari Kalender							
	Panjang Penanganan								
	Lapis Aus (AC-WC) (Tergelar)	: 12,99 (km)							
	Lapis Antara (AC-BC)	: 1.60 (km)							
	Panjang yg dikerjakan								
	Lapis Aus (AC-WC) (Tergelar)	: 11.050 (km)							
	Lapis Antara (AC-BC)	: 1.600 (km)							
		:							

KEGIATAN PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI TERSEBAR DI JAWA BARAT DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA BARAT

Tanggal, 17 juli 2022 Supervision Engineer

Ir.FABER SIAHAAN